

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr.4.2 (I.Quartal 2016)

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
<b>Hochbau</b>					
<b>Anbau KITA Mühlenwichtel</b>					
Los 2: Dachdeckerarbeiten	Haenes Dach & Fassade GmbH, Dresden	19.267,38 €	1.489,10 €	20.834,69 €	Nachtrag Nr. 1, Lieferung und Montage einer Balkenkonsole für die Aufnahme der Balkenkonstruktion als Auflager für die Dachhaut. Ursprünglich war eine andere Konstruktion geplant gewesen.
Los 4: Fassadenarbeiten	Makatsch Fassaden Profi, Dohma	20.640,30 €	0,00 €	20.843,20 €	
Los 5: Innenputzarbeiten	Fischer Bau-Dienst GmbH, Freital	6.146,11 €	0,00 €	7.370,69 €	Mengenmehrungen bei Putzarbeiten, Geänderte Rauigkeit der Oberfläche=Forderung Unfallkasse
Los 7: Trockenbauarbeiten	Innenausbau Rost, Freital	5.258,19 €	906,04 €	6.449,67 €	Mengenmehrung
<b>Neubau KITA Goetheplatz</b>					
Absturzsicherung	Holzbau Moser KG, Hirschfeld	8.121,75 €	0,00 €	8.121,75 €	
<b>Tiefbau</b>					
<b>ÖB Schachtstraße von Weißiger Straße bis KITA</b>					
Errichtung 10 Leuchten	FREITALER STROM & GAS GMBH	21.572,32 €	0,00 €	15.787,03 €	Mengenminderung
<b>ÖB Am Langen Rain</b>					
Errichtung 8 Leuchten	FREITALER STROM & GAS GMBH	16.298,24 €	0,00 €	13.434,21 €	Mengenminderung
<b>Ampelanlage Mozartstraße</b>					
Tiefbauarbeiten Ampelanlage	Teichmann Bau GmbH, Wilsdruff	16.687,27 €	0,00 €	11.438,23 €	Mengenminderung
Aufstellung LSA-Steuergerät	SWARCO GmbH, Kesselsdorf	7.415,39 €	0,00 €	6.195,89 €	Mengenminderung
<b>Ausbau Mozartstraße</b>					
Los 0, 1 Straßenbau	Teichmann Bau GmbH, Wilsdruff	202.560,53 €	-2.565,52 €	172.860,72 €	Der Vorschlag des AN, den Straßenoberbau gleichwertig als vollgebundenen Asphaltüberbau auszuführen an Stelle des ausgeschriebenen grundhaften Straßenausbaus mit Bodenaustausch und Frostschutzschicht, wurde auf Grund der Kosteneinsparung angenommen.
<b>Ausbau Poientalstraße 2.BA</b>					
ÖB Errichtung 11 Leuchten	FREITALER STROM & GAS GMBH	21.267,68 €	0,00 €	16.675,22 €	Mengenminderung

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
<b>Gehweg Wartburgstraße</b>					
Los 0, 1 Gehwegbau	Arndt Brühl GmbH, Freital	40.501,08 €	444,35 €	48.652,02 €	Bei den Bauarbeiten wurden Røste eines alten Baumes gefunden, dessen Wurzeln beim Bau schonend beseitigt werden mußten ( Kabelbestand). Weiterhin ergaben sich Mengenmehrungen beim Angleichen an die Straße, infolge des vorgefundenen Straßenaufbaues. Ebenso ergaben sich Mengenmehrungen beim Fußwegbau durch geringfügige Verlängerung des Baubereiches.