

Bauvorhaben/ Bauleistung/ <i>Ingenieurbüro</i>	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
Finanzhaushalt					
Erweiterung Kita Storchbrunnen durch einen Neubau					
Los 421 Hausanschlüsse Nahwärme und Trinkwasser	Heizungstechnik Jacob	17.634,71 €	/	14.863,62 €	In der Schlussabrechnung traten Mindermengen auf.
<i>IB Matthias Koch</i>					
Rückbau Dachbekiesung Bestandskita	Gohr Dienstleistungen	11.852,40 €	/	12.155,85 €	Geplanter Transport des Kiesel vom Dach in den Container per Schuttrutsche wurde seitens SiGeKo aufgrund des laufenden Kitabetriebs nicht zugelassen. Die Mehrkosten resultieren aus der Anmietung eines Autokranes zum Kiestransport (Pos. der Schuttrutsche wurde gegengerechnet) => Gesamtkosten werden am Projektende die FSW weiterverrechnet
<i>IB Matthias Koch</i>					
HA Wasser	Abwasserbetrieb (TWF)	5.280,00 €	/	5.280,00 €	/.
<i>IB Matthias Koch</i>					
Neuordnung Oberflächenentwässerung Kita Samenborn					
Kanalbauarbeiten	Volker Hartlepp	26.732,74 €	/	57.598,34 €	Die Mehrkosten sind teilweise durch Mengenmehrungen und zusätzliche Leistungen entstanden. Der Großteil ist aber auf die Reparatur der defekten Bestandsentwässerung (Schächte und Leitungen) und der nicht mehr funktionierenden Versickerungsanlage zurückzuführen. Die Schäden wurden erst baubegleitend festgestellt, eine Beseitigung wurde als dringend notwendig eingestuft.
Umgestaltung Sandkasten	Volker Hartlepp	12.979,82 €	/	10.149,38 €	In der Schlussabrechnung traten Mindermengen auf.
Neubau Winkelstützelement	Volker Hartlepp	18.465,23 €	/	24.696,84 €	Die Mehrkosten entsanden durch die Realisierung einer neu dimensionierten Rigole und 3 zusätzlicher Entwässerungsrinnen. Weiterhin wurden die Pflasterinnen als 5-Zeiler-Rinnen anstelle 3-Zeilen-Rinnen ausgeführt.
Sanierung/Ballsäle Coßmannsdorf					
Los 328 Decken- und Kellersanierung Abbrucharbeiten	Bertram für Bau und Gewerbe GmbH	96.104,88 €	349,74 €	85.106,43 €	In einzelnen Positionen kam es zu Mengenminderungen gegenüber der Planung bzw. es sind einige Positionen gänzlich entfallen.
<i>IB Klingauf</i>					
Elit-HA	Freitaler Stadtwerke GmbH	15.319,79 €	/	15.319,79 €	/.

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Sanierung/Erweiterung OS Hainsberg					
Los 307 Zimmererarbeiten	Gebrüder Brochlitz	55.637,84 €	12.343,95 €	68.801,70 €	1.NT (881,67 €): Dieser Nachtrag beinhaltet Materialpreiserhöhungen für das Bauholz. 2.NT (5.326,63 €): siehe Anlage 1 zur I-Vorlage I 2022/003 3. NT (6.135,65 €): siehe Anlage 1 zur I-Vorlage I 2022/003 Die Differenz zwischen der Auftragssumme (inkl. Nachträge) und Schlussrechnungssumme entstand durch geringfügige Mengenmehrungen.
Mühlenparkviertel					
Los 5 Steg	Schmees&Lühn GmbH + Co.KG	32.517,64 €	967,76 €	31.901,90 €	1.NT (967,76 €): Der Nachtrag beinhaltet die Schaffung von zwei Leerrohrverbindungen mit ihren Befestigungen für spätere Kabelführungen (z.B. öffentliche Beleuchtung und Datenkabeln zur Internetanbindung). Über die Rohre an der Brücke können so die beiden Bereiche (Ost und Westseite) auf kurzem Wege verbunden werden. In der Schlussabrechnung gab es Mindermengen.
Ergebnishaushalt					
Hotspot Sanierung Lederfabrik					
Hotspotsanierung	Arge Lederfabrik Freital	598.398,51 €	65.448,81 €	662.096,91 €	1.NT (39.567,50 €): siehe Anlage 1 zur I-Vorlage I 2022/003 2.NT (25.881,31€): siehe Anlage 1 zur aktuellen I-Vorlage (IV. Quartal) In der Schlussabrechnung gab es geringfügige Mindermengen.
Sanierung Kulturhaus					
Laterne	Tischlerei Benno Ihmann	20.008,36 €	/	22.038,78 €	Differenz:// 2.030,42 € durch die Erstellung des barrierefreien Fluchtweges waren im Eingangsbereich zusätzliche Anpassungen notwendig.
Sanierung Windbergdenkmal					
Konservierungs-, Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten	Uwe Konjen	68.222,80 €	4.733,58 €	75.474,66 €	1. NT (4.733,58 €): Bei der Abnahme wurden zusätzliche Forderungen zum Verschließen der Fugen zum Schutz vor Witterungseinflüssen durch Lfd Landesamt für Denkmalpflege Sachsen Referat II.4 - Restaurierung gestellt. In der Schlussabrechnung traten Mengenmehrungen auf.
Tiefbau					
Finanzhaushalt					
Neubau Leistungsreduzierung					
ÖB Bernhardtsweg	Freitaler Stadtwerke	21.977,41 €		17.134,24 €	Mindermengen.
Umbau Bushaltestellen Glück-Auf-Straße					
ÖB	Freitaler Stadtwerke	5.767,93 €	/	5.460,61 €	Mindermengen.

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Erneuerung Gehweg Oppel- und Teilstück Ringstraße					
Los 0 und 1	DREBAU Rohr- und Tiefbau GmbH	394.292,51 €	2.977,73 €	388.006,49 €	1.NT (2.977,73 €): Um tiefliegende, alte Entwässerungsleitungen von 3 Straßenabläufen am Kanalschluss schädlingsticht zu verschließen, wurden zusätzliche Spezialtiefbauleistungen (Partliner) erforderlich. In der Gesamtabrechnung gab es Mindermengen.
Ingenieurbüro Matthias Maut					
ÖB	Freitaler Stadtwerke	12.062,67 €	/	11.742,03 €	Mindermengen.
Neubau Touristenparkplatz Burgker Straße					
Los 0 und Los 1	Arndt Brühl GmbH	650.792,33 €	68.421,97 €	725.994,66 €	1.NT (58.847,00 €): siehe Anlage 1 zur I-Vorlage 2021/10 2.NT (9.574,97 €): siehe Anlage 1 zur I-Vorlage I 2022/003 In der Schlussabrechnung ergaben sich Mengenmehrungen insbesondere in den Positionen Bodenaustausch/Bodenstabilisierung und Anpflanzungen.
Ingenieurbüro Matthias Maut					
Medientrennung Versorgungsleitung	WWV	8.104,66 €		8.104,66 €	./.
Erneuerung Gehweg Lucas-Cranach-Straße 3.BA					
Erneuerung Gehweg	Bö-Fi Hoch- und Tiefbau GmbH	101.061,89 €	/	93.754,16 €	Mengenminderung, da weniger Bodenaustausch notwendig war und keine belastenden Böden vorhanden waren.
Ergebnishaushalt					
Decklagenerneuerung Wilsdruffer Straße					
Decklagenerneuerung	Eurovia Verkehrsbau Union GmbH	125.588,02 €	/	122.048,92 €	Mengenminderung
IB Möschke + Werner					
Unterhaltung von Straßen					
ÖB Bernhardtsweg	Freitaler Stadtwerke	44.170,05 €	1.726,71 €	42.584,10 €	1.NT (1.726,71 €): Der Nachtrag beinhaltete angekündigte Mengenmehrungen des Asphalts. Insgesamt gab es aber Mengenminderungen gegenüber der Beauftragung.
Modernisierung LSA DD-Straße Bhf Hainsberg	swarco	18.985,25 €	/	18.985,25 €	./.
Sanierung am BW 25	Bau Halangk	6.874,69 €	/	6.874,69 €	./.