

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
Finanzhaushalt					
Schülerweiterung Hort Grundschule Lessing					
Los 2.0 Baustrom	Beyer & Lohs GmbH	41.691,82 €	773,50 €	23.054,13 €	1.NT (773,50 €): Für die Umbindarbeiten der Sicherheitsbeleuchtung musste die Zentrale abgeschaltet werden. Bei der Wiederinbetriebnahme machten sich zusätzliche Arbeiten notwendig. Abrechnung beauftragtes Angebot war nicht vollumfänglich erforderlich.
Elektroplaner Künzel					
Los 301.0 Erweiterter Rohbau	Hoch- und Tiefbau Dresden	1.029.774,87 €	101.017,97 €	1.030.237,01 €	1.NT (43.677,55 €): in Anlage 1 zur I 2023/002 beantwortet 2.NT (56.268,91 €): in Anlage 1 zur I 2023/002 beantwortet 3.NT (1.071,51 €): Für die Herstellung des Türdurchbruchs im KG Bestand kam aus statischen (Abfangung Gewölbe) und technologischen Gründen eine andere Art des Türsturzes (Ortbeton) als geplant (Stahlträger) zur Ausführung. Dabei wurden auch umfangreiche Abstützmaßnahmen notwendig, welche nicht Bestandteil des Auftrags-LV's waren. Die Differenz zwischen Auftragsumme (inkl. Nachträge) und der Schlussrechnungssumme begründet sich dadurch, dass Leistungen aus dem Hauptauftrag nicht vollumfänglich zur Abrechnung kamen. Daher konnte unterhalb des Auftragswertes (inkl. Nachträge) das Gewerk abgerechnet werden.
BC Plan					
Los 302 Gerüst	XERVON	30.818,57 €	6.092,80 €	38.309,23 €	1.NT (6.092,80 €): in Anlage 1 zur I 2023/010 beantwortet Geringfügige Mehrmengen
BC Plan					
Los 311 Trockenbau	Ssyckor bau	210.540,01 €	12.119,28 €	237.696,27 €	1.NT (9.553,64 €): in Anlage 1 zur I 2023/010 beantwortet 2.NT (2.565,64 €): Für die Montage und Nutzung der ELA Module in den TB-Vorwänden ist eine Revisionsklappe mit den Öffnungsmaßen 60/60cm statt der geplanten und ausgeführten 40/40cm notwendig. Der Nachtrag beinhaltet die Ausführung der neuen größeren Revisionsklappen. Bei der Schlussabrechnung kam es zu Mehrmengen bei den Abbrucharbeiten im Altbau (u.a. Deckenverkleidungen) und der Neuinstallation von Trockenbaudecken sowie bei den Leibungsanpassungen.
BC Plan					
Los 407 BMA	Kunath	16.669,19 €	2.622,80 €	19.347,76 €	1.NT (2.622,80 €): Verlegung Montageort Brandschutzgehäuse, da Platzsituation im ELT-Raum Altbau ungünstiger war als angedacht; Klärung Montageorte von Sirennenteilen da Montage in vorgesehenen Revi-Klappen nicht möglich; Einbindung von Meldern im Altbau in den Bestands-Loop und zusätzliche Verlegesysteme durch hausschwammbedingte größere Eingriffe in den Bestand.
Elektroplaner Künzel					

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Erweiterung/Sanierung Oberschule Hainsberg					
Los 313 Außenverschattung	KK Jungnickel Raumgestaltung GmbH & CO.KG	56.728,34 €	18.220,34 €	74.074,49 €	1. NT (8.759,63 €): in Anlage 1 zur I 2022/003 beantwortet 2. NT (8.151,71 €): in Anlage 1 zur I 2023/002 beantwortet 3. NT (1.309,00 €): Installation von Vorbau-Rollläden zur Abtrennung der Küche vom Mehrzweckraum Die Abrechnungssumme entspricht der Gesamtauftragssumme.
IB Klingauf					
Los 405 Sicherheitstechnik	B&K Nachrichten- und Elektrotechnik GmbH	42.083,14 €	4.957,64 €	44.712,92 €	1. NT (4.957,64 €): Preisanpassung aufgrund der Bauzeitverlängerung und Aufschaltung der EMA auf ein Wachunternehmen. In der Schlussabrechnung traten Mengenminderungen in Einzelpositionen auf.
IB Friedrich					
Los 501 Außenanlage	Weishaupt Straßen- und Tiefbau GmbH	198.454,80 €	42.580,09 €	260.529,23 €	1. NT (5.633,95 €): in Anlage 1 zur I 2023/010 beantwortet 2. NT (13.375,64 €): in Anlage 1 zur I 2023/010 beantwortet 3. NT (21.666,75 €): in Anlage 1 zur I 2023/010 beantwortet 4. NT (1.903,75 €): Zusätzliche Edelstahlrohrrügel an den Haupttüren als Schutz vor zu weitem Öffnen der Türen. Die Abrechnungssumme wird um ca. 20 T€ gegenüber der Gesamtauftragssumme überschritten. Dies begründet sich u.a in den Mehrmengen Pos 01.03.10 Frostschuttschicht, da z.T. ein stärkerer Unterbau eingebaut werden musste, Mehrmengen bei Pos- 01.11.30 Stundenlohnarbeiten wegen Rückbau neuer Hausanschluss Elt, da während der Bauausführung entschieden wurde, den Strom nicht über einen neuen Hausanschluss, sondern über die Fotovoltaikanlage der Turnhalle einzuspeisen und Mengenmehrungen bei Pos. 01.04.10, Entsorgung von Boden >Z2, die aus den Erdarbeiten zur Herstellung Zuleitung der Elektroinspeisung aus der Turnhalle resultieren.
IB Klingauf					
Sanierung/Ballsäle Coßmannsdorf					
Los 307 Gerüstbauarbeiten	Gerüstbau Becher GmbH&Co.KG	52.463,33 €	82.991,79 €	135.876,61 €	1. NT (2.867,84 €): Der Nachtrag kam aufgrund eines notwendigen Aufbaus eines Fußgängertunnels zu Stande. 2. NT (8.123,95 €): in Anlage 1 zur I 2023/010 beantwortet 1. Anschlussauftrag (57.000,00 €): Anpassungsverlangen an die Verlängerung der Standzeit 3. NT (15.000,00 €): in Anlage 1 der aktuellen I-Vorlage zu beantworten Die Differenz zw. Gesamtauftragssumme und Abrechnungssumme ergibt sich aus den Mehrkosten der verlängerten Standzeit.
IB Klingauf					
Los 308 Zimmerer	Zimmerei Dirk Großmann	104.288,79 €	47.703,13 €	132.290,49 €	1. NT (1.286,29 €): Der Nachtrag beinhaltet die mit fortschreitender Konstruktion/ Herstellung zusätzlichen, statisch notwendigen Befestigungen/Verankerungen der verschiedenen in einer Ebene verlaufenden Rahmenhölzer der Aussteifungsebene im großen Saal als Sonderkonstruktion. 2. NT (2.573,72 €): Der Nachtrag beinhaltet die massiv gestiegenen Materialreise für Holzbaustoffe sowie die notwendigen Verbindungsmittel für die Sanierung des Deckentragwerkes über dem großen Saal. Diese Leistungen waren, nach neuer Begehung durch Holzschutzgutachter, aufgrund Hausbockbefall notwendig. 2. NT (14.143,15 €): in Anlage 1 zur I 2022/003 beantwortet 3. NT (7.391,68 €): in Anlage 1 zur I 2022/016 beantwortet 4. NT (1.673,14 €): Zusätzliche Aussteifungen der Deckenkonstruktion über dem großen Saal zur Stabilisierung der Anschlüsse im Bereich der Kehlbalcken und Pfetten 5. NT (20.635,15 €): in Anlage 1 zur I 2023/010 beantwortet Die Differenz zw. Gesamtauftragssumme und Abrechnungssumme ergibt sich aus Mengenminderungen.
IB Klingauf					

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Tiefbau					
<i>Finanzhaushalt</i>					
Löschwasserzisterne Zauckerode					
Löschwasserzisterne Zauckerode	Arndt Brühl GmbH	233.010,02 €	/	232.892,23 €	Die Auftragssumme ist nicht überschritten worden und es sind somit keine zusätzlichen Kosten angefallen.
<i>IB Maut</i>					
<i>Ergebnishaushalt</i>					
Unterhaltung von SW auf Gemeindestraßen					
Unterhaltung von SW 66	Bau Halangk GmbH	5.383,56 €	/	5.414,62 €	Die Überschreitung der Auftragssumme um 0,6% resultiert aus Mehrmengen infolge des bauseitig festgestellten größeren Schadensumfanges an den Fugen der Natursteinmauer am Somsdorfer Bach.