

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr.4.2 (IV.Quartal 2015)

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
Abbruch Turnhalle Ringstraße 2					
Los 0: Abbrucharbeiten	Centro Umweltechnik & Logistik GmbH, Dresden	48.336,76 €	18.363,52 €	70.194,84 €	1.Nachtrag: i.H.9387,58 €; siehe Anlage 1 dieser I-Vorlage 2.Nachtrag: Bei der Demontage des Bogendaches wurden schadstoffbelastete Mineralwolle sowie Aluminium-Folie vorgefunden, welche per Hand separiert und gemäß TRGS 521 entsorgt werden mussten (NT: i.H. 3.009,72 €). 3.Nachtrag: Bei der Demontage der vorhandenen Lüftungskanäle wurde im Inneren Mineralwolle vorgefunden, welche separiert und entsorgt wurde (NT: i.H. 3.209,16 €). 4.Nachtrag: Die Bitumensperrbahn zwischen Bodenplatte und Ausgleichstrich konnte nicht völlig entfernt werden - verbleibende Anhaftungen führten gemäß LAGA zur Einstufung als nicht verwertbarer Bauschutt (NT: i.H. 2.757,06 €). Mengenmehrungen in ausgeschriebenen Positionen und zusätzlich Mehraufwendungen bei der Separierung gefährlicher Stoffe führten zu einer Kostenerhöhung in der Schluss-rechnung gegenüber der Auftragssumme von 3.494,56 €.
Umverlegung RW-Entwässerung	Drebau GmbH, Kleinopitz	8.142,48 €	0,00 €	7.007,12 €	
Recyclen von Beton und Asphalt	Hartlepp e.K., Freital	14.178,85 €	0,00 €	14.034,27 €	
Anbau KITA Mühlenwichtel					
Los 1: Rohbauarbeiten	HIW GmbH, Wilsdruff	86.793,42 €	7.519,88 €	93.084,96 €	1.Nachtrag: i.H.v. 7.519,88 €;siehe Anlage 1 dieser I-Vorlage
HW-Schadensbeseitigung Kesselsdorfer Straße 31					
Gewässerinstandsetzung	Arndt Brühl GmbH, Freital	112.131,38 €	3.512,88 €	98.531,71 €	Die in der Bauwerksgründung vorgefundenen Baugrundbedingungen waren günstiger als angenommen, so dass auf einen umfangreichen Bodenaustausch und Nachverdichtung verzichtet werden konnte.
Tiefbau					
Gehwegerneuerung Hohe Lehne/Am Bäckerberg					
Tiefbauarbeiten	Drebau GmbH, Kleinopitz	25.307,93 €	0,00 €	28.801,32 €	Mengenmehrungen in vorhandenen Leistungspositionen