

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr.4.2 (II.Quartal 2016)

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
Anbau KITA Mühlenwichtel					
Los 8: Tischlerarbeiten	Baulöwen, Kleinoptiz	18.003,21 €	10.842,90 €	28.709,16 €	Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen: 1. Auftragserweiterung in Höhe von 4.562,82 € = Lieferung und Einbau Rollraffstores inkl. Motorantrieb, 2. Nachtrag 1 in Höhe von 1.485,42 € = Mehrpreise geänderte Türhöhe und Farbgebung Innentüren, 3. Nachtrag 2 in Höhe von 2.560,53 € = Brandschutzeingangstür T30 inkl. Panikverschluss und VSG-Verglasung aufgrund Zusatzforderung Brandschutzprüfer, 4. Nachtrag 3 in Höhe von 2.234,13 € = Tausch eines Festverglasten Fensters auf Nutzerwunsch in ein Dreh-Kippflügel zu Querlüften und Einbau von abschließbaren Griffoliven.
Los 12: HLS Installation	Heizungstechnik Jacob, Freital	28.628,29 €	1.068,05 €	27.924,65 €	Nachtrag Nr 1 in Höhe von 1.068,05 € = nachträglicher Einbau von Fußbödeneinläufen und nachträglicher Einbau eines Lüfters im Personal-WC
Los 14: Außenanlage	natur+stein Landschaftsbau GmbH, Dresden	21.872,41 €	6.720,54 €	27.856,26 €	Nachtrag Nr 1 in Höhe von 799,12 € = Versetzen einer Außenleuchte, Nachtrag 2 in Höhe von 1.108,44 € = Rückbau Einfassung ehem. Gerätehaus, Nachtrag 3 in Höhe von 3.652,94 € = Rückbau Bodenplatte ehem. Gerätehaus, Verlängerung Zaun, Neubau Gehweg Bestandsgelände, Nachtrag 4 in Höhe von 1.160,04 € = Ersatzpflanzung als Auflage der erteilten Fällgenehmigung
Neubau Turnhalle Ringstraße 2					
Los 31: Zimmererarbeiten	Zimmerei Wittig GmbH; Neukirchen	50.012,81 €	0,00 €	48.572,00 €	
Spielplatz Nr. 32; Schulstraße					
Fertigung und Montage Sitzrondell, Kletterturm, Sandkasten	Tischlerei inHolz, Freital	17.553,69 €	0,00 €	17.553,69 €	
Tiefbau					