Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr.4.2 (I.Quartal 2017)

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
Ersatzneubau Funktionsgebäude und Sanierung Einfeldturnhalle GS Wurgwitz					
Los 352 Rohbauarbeiten TH	Neu & Reko Bau Glotz GmbH, Niesky	208.434,00 €	0,00 €	182.398,02 €	Mengenminderung
Los 357 Innenputzarbeiten TH	Makatsch Fassaden Profi, Dohma	29.157,80 €	0,00 €	27.311,66 €	Mengenminderung
Ersatzneubau Turnhalle Ringstraße 2					
Los 12 Lüftungsarbeiten	Neubert GmbH, Sayda	38.085,50 €	0,00 €	38.178,74 €	
Los 16 Maler- und Spachtelarbeiten	Raumdekor- und Bauservice Rico Scheinpflug, Rödern	40.335,05 €	0,00 €	26.176,67 €	Die erhebliche Kosteneinsparung entstand durch den Wegfall bzw. Mengenreduzierungen von ausgeschriebenen Leistungen, besonders bei Spachtelarbeiten bzw. Aufbringen von Malerflies, welche durch eine sehr gute Oberflächenstruktur des Innenputzes möglich wurden.
Sanierung Bahnhof Potschappel					
Abbruch Garagen	Weishaupt GmbH, Freital	19.873,00 €		20.357,54 €	Mengenmehrung