Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr.4.2 (II.Quartal 2017)

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
Ersatzneubau Funktionsgebäude und Sanierung Einfeldturnhalle GS Wurgwitz					
Los 354 Gerüstbauarbeiten TH	Grund Gerüste Knauth GmbH, Heidenau	12.414,44 €	0,00 €	9.670,77 €	Minderung wegen geringerer Gerüststandzeit
Los 358 Estricharbeiten TH	PTF-Bau Meißen, Meißen	14.557,60 €	1.805,38 €	14.418,13 €	Im Nachtrag wurde die Dämmstärke unter der Fußbodenheizung erhöht, sowie eine geänderte Ausführung der Dehnfugen und der Einbau von Feuchtemessstellen sowie der Einsatz eines Beschleunigermittels vereinbart, womit eine frühere Belegreife erzielt wurde. Durch Mindermengen beim Estrich, durch den Entfall der ursprünglichen Dehnfugen, sowie durch Skonto fiel die Endabrechnung niedriger aus.
Los 359 Trockenbauarbeiten TH	Innenausbau Aulhorn GmbH & Co. KG, Dippoldiswalde	19.237,64 €	0,00 €	18.042,86 €	Durch den Entfall der Bodenbelagschutzlage, den Wegfall von Kanalverkofferungen und geringe Mindermengen bei den TB-Wänden und -Decken fiel die Endabrechnung niedriger aus.
Los 363 Bodenbelagsarbeiten	Hoppe Sportbodenbau GmbH, Nossen	6.846,90 €	0,00 €	6.972,78 €	
Los 364 Prallwand/Prallwandtüren TH	Kneitschel GmbH & Co. KG, Colmberg	20.854,75 €	1.296,58 €	27.032,54 €	Im 1.NT wurde der Einbau der Sprossenwand in die Prallwand vereinbart. Diese war vorher vorgesetzt und wurde aus optischen und aus Unfallschutzgründen nun in die Prallwand integriert. Daneben kam es zu Mengenmehrungen beim Rückbau der alten und dem Bau der neuen Prallwand, da die Unterkonstruktion der alten Prallwand an mehreren Stellen eine mangelhafte Eignung aufwies.

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Sanierung und Erweiterung GS und OS Geschwister Scholl					
Los 2 Gerüstbauarbeiten	Alexander Richter Gerüstbau GmbH, Dresden	29.938,53 €	18.535,66 €	57.080,23 €	Die Kostenerhöhung ist die Summe von den Nachträgen 1 bis 6 mit abschließender Schlussrechnung. 1.NT 3.845,25 € - zusätzliche Stellung eines Gerüsts mit integriertem Aufzug auf Grund Wegfall der Haupttreppe 2.NT 978,00 € - zusätzliche Gitterträger um den Hauseingang offen zu halten 3.NT 1.226,77 € - Ab-/Aufbauarbeiten am Gerüst um den neuen Aufzugschacht setzen zu können 4.NT 2.304,44 € - Mengenmehrungen durch Gerüsterweiterung im Bereich Treppenhaus 5.NT 6.931,64 € - witterungsbedingte Verlängerung Gerüststandzeit 6.NT 3.249,54 € - witterungsbedingte Verlängerung Gerüststandzeit Mengenmehrung bei Schlussrechnung i.H. 8.610,06 € durch verlängerte Gerüststandzeit
Los 3 Abbrucharbeiten	H. Nestler GmbH, Dresden	66.106,68 €	23.719,08 €	93.571,28 €	Die Kostenerhöhung resultiert aus Mengenmehrungen und abschließender Auftragsenerweiterung in Höhe von 23.719,08 € (brutto) Gründe dafür sind wie folgt: • Zusätzliche Abdichtungen der 1.OG-Decke nach Abbruch des Dachstuhles • Schließen von größeren und kleinen Deckenöffnungen nach Abbruch des Estrichs • Die Entfernung des durchfeuchten Anhydrit Estrichs durch witterungsbedingten Wassereintritt ins Gebäude • Entsorgung von gesundheitsschädigen teerhaltigen Pappe unter dem Parkett

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Los 6 Zimmererarbeiten	Weisthaupt GmbH, Freital	39.558,11 €	9.223,46 €	47.888,83 €	Die Kostenerhöhung ist die Summe von den Nachträgen 1 bis 6 1.NT 481,95 € - Herstellen einer Unterkonstruktion für das Aufstellen des Giebelgerüsts 2.NT 3.639,50 € - Herstellen von Absturzsicherung im Attikabereich 3.NT 1.190,00 € - Mengenerhöhung aufgrund etappenweiser Einrichtung und Beräumung der Baustelle 4.NT 1.811,77 € - Sicherung der Bauteile vor Starkregen 5.NT 915,11 € - notwendige statische Nacharbeiten des Auflagers 6.NT 1.131,58 € - Vorleistung für das Einbringen des Gussasphaltes
Ein-Feld-Turnhalle Ringstraße					
Los 9 Elektroinstallation	Elektrobau Dresden Ost GmbH, Dresden	51.277,92 €	1.849,26 €	80.747,89 €	Im Verlauf der Baumaßnahme veränderte sich der Umfang der durch die Elektrofirma erbrachten Leistungen, was zu Mengenerhöhungen von einzelnen LV-Positionen führte. Die Verlegung der Kabel sollte in den Zwischendecken der Anbauten erfolgen, aus brandschutztechnischen Gründen kamen Kabelbahnen / Schienen zum Einsatz (1.NT in Höhe von 1.849,26 €). In der Halle konnten die Leuchten nicht mit integrierter Kabelführung ausgeführt werden und wurden an zusätzlich erforderlichen Tragschienen /mit Kabelbahnen montiert. Weitere Leistungen wurden für andere Gewerke erbracht und entfielen bei der Abrechnung dieser Lose, so die Regelung der beheizten Dacheinläufe und die Raumtemperaturregler der Heizungsanlage, weiterhin wurden die Attikableuchte an die Blitzschutzanlage angeschlossen. Die Hauptverteilung wurde im Hausanschlussraum (nur von außen und durch die TWF begehbar) installiert, um bei Störungen der Elektrik schneller reagieren zu können, wurde eine weitere Unterverteilung im Regieraum eingebaut. Änderungen im Brandschutzkonzept führten zu weiteren Rauchmeldern und den Anschluss von zwei Rauchschutztüren. In der Außenanlage wurde als Vorgriff auf den 3. BA des MGP eine Regenwasserzisterne errichtet, deren Pumpentechnik unter Nutzung der vorhandenen Leitungsgräben mit angeschlossen wurde.

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Tiefbau					
Umbau Bushaltstellen des ÖPNV					
Straßen- und Tiefbauarbeiten	Weisthaupt GmbH, Freital	355.016,70 €	4.188,06 €	359.765,19 €	zusätzliche vor der nicht erkennbare Leistungen wie z.B. alte unbekannte Kabeltrassen mussten freigelegt, geprüft und ausgebaut werden, zu geringe Tragfähigkeit des Planums erforderte tieferen Aushub und damit höhere Schotter-Tragschichten, Fundamente alter Straßenbahnmasten mussten ausgebaut werden.