

Anlage 3 zur B 2019/035

Nr.	Text1	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	3. Quartal					1. Quartal			3. Quartal			1. Quartal			3. Quartal		
						Mrz	Mai	Jul	Sep	Nov	Jan	Mrz	Mai	Jul	Sep	Nov	Jan	Mrz	Mai	Jul	Sep	Nov
1	0	Vorbereitende Maßnahmen																				
2	0.1	Vorleistungen/ Entscheidungsfindung (Bewertung der Altlastensituation)	1 Monat	Mi 03.04.19	Di 30.04.19																	
3	0.2	Vereinbarung mit dem SMI über die Auswahl der Projekte	1 Monat	Mi 03.04.19	Di 30.04.19																	
4	0.3	Erarbeitung Fördermittelantrag Programm Integrierte Brachflächenentwicklung EFRE	1,5 Monate	Do 04.04.19	Mi 15.05.19																	
5	0.4	Grunsatzbeschluss Stadtrat zur Maßnahme			Do 16.05.19																	
6	0.5	Weitere Untersuchungen (Planung) / Detailerkundungen	3,25 Monate	Mo 03.06.19	Fr 30.08.19																	
7	0.6	Grundwassermonitoring	16,3 Monate	Mo 03.06.19	Mo 31.08.20																	
8	0.7	Fördermittelbescheid			Di 15.10.19																	
9	0.8	Stadtratsbeschluss zur Umsetzung der Maßnahmen			Di 01.10.19																	
10	0.8	Grunderwerb ENSO	3,15 Monate	Do 02.01.20	Mo 30.03.20																	
11	1	Sanierung Gelände																				
12	1.1	Durchführung VgV-Verfahren	3,25 Monate	Mo 03.06.19	Fr 30.08.19																	
13	1.2	Sichtung Unterlagen Planer	1,05 Monate	Mo 02.09.19	Mo 30.09.19																	
14	1.3	Ausführungsplanung	2,7 Monate	Di 01.10.19	Fr 13.12.19																	
15	1.4	Ausschreibung	3,15 Monate	Do 02.01.20	Mo 30.03.20																	
16	1.5	Baufreimachung Fundamente / Altlasten / Flächensanierung	5,75 Monate	Mo 30.03.20	Fr 04.09.20																	
17	2	Herstellung von Verkehrsflächen																				
18	2.1.1	Ausführungsplanung / Planstraße	2 Monate	Mo 23.03.20	Fr 15.05.20																	
19	2.1.2	Ausschreibung / Planstraße	3,25 Monate	Mo 01.06.20	Fr 28.08.20																	
20	2.1.3	Bau Planstraße	6,45 Monate	Di 01.09.20	Fr 26.02.21																	
21	2.2.1	Ausführungsplanung / Stadtplatz	2 Monate	Mo 07.09.20	Fr 30.10.20																	
22	2.2.2	Ausschreibung / Stadtplatz	3,75 Monate	Mo 16.11.20	Fr 26.02.21																	
23	2.2.3	Bau Stadtplatz mit Anbindung Poisenttalstraße	4,4 Monate	Mo 01.03.21	Mi 30.06.21																	
24	2.3.1	Ausführungsplanung / Brücke über Weißeritz	2 Monate	Mo 23.03.20	Fr 15.05.20																	
25	2.3.2	Ausschreibung / Brücke über Weißeritz	3,25 Monate	Mo 01.06.20	Fr 28.08.20																	
26	2.3.3	Bau Brücke über Weißeritz	10,85 Monate	Di 01.09.20	Mi 30.06.21																	
27	3	Herstellung von Grünzügen																				
28	3.1	Ausführungsplanung / Grünzug	2 Monate	Di 21.04.20	Mo 15.06.20																	
29	3.2	Ausschreibung / Grünzug	3,25 Monate	Do 02.07.20	Mi 30.09.20																	
30	3.3	Bau Grünzug an der Weißeritz mit Geh- und Radweg	8,65 Monate	Do 01.10.20	Mo 31.05.21																	
31	4	Sonstiges																				
32	4.1	Verkehrswertgutachten (Anfangs- u. Endwert)	25,05 Monate	Do 02.05.19	Do 01.04.21																	
33	4.2	Bebauungsplan	23,85 Monate	Do 02.05.19	Fr 26.02.21																	
34	4.5	Satzungsbeschluss Stadtrat B-Plan			Do 04.03.21																	
35	5	Abrechnung																				
36	5.1	Vorbereitung der Ausschreibung auf Grundlage B-Plan (STEG)	2,25 Monate	Di 01.12.20	So 31.01.21																	
37	5.2	Grundstücksausschreibung zum Verkauf der Baufelder (Beschluss Stadtrat)			Do 04.03.21																	
38	5.3	Grundstücksveräußerung	3,3 Monate	Do 01.07.21	Do 30.09.21																	
39	5.4	Fömi-Abrechnung / Rechnungslegung	3,3 Monate	Fr 01.10.21	Fr 31.12.21																	

Projekt: Beräumung der Flächen und Vorbereitung der baulichen Nachnutzung eines Stadtzentrums durch Herstellung von Verkehrsflächen und Grünzügen "Areal Sächsischer Wolf"