

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schlussabrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
Finanzhaushalt					
öffentlicher Spielplatz Nr. 8					
Neubau eines Rollstuhlgeeignetem Karusells	Tischlerei inHolz, Freital	8.946,42 €	/	8.946,42 €	Die Auftragssumme ist nicht überschritten worden und es sind somit keine zusätzlichen Kosten angefallen.
Ergebnishaushalt					
Abbruch ehem. Lederfabrik					
Abbrucharbeiten ehemalige Lederfabrik	Lengfelder Recycling und Abbruch GmbH	741.708,13 €	34.595,68 €	754.949,30 €	1.NT 4.631,48 €: Entstand aus Sicherheitsgründen für den Abbruch des oberen Gebäudeteils, wofür Kran + Anprallmatte erforderlich waren. 2. NT 23.538,20 €: Dieser Nachtrag kam zu Stande, da für die Abbruchgrube ein erforderlicher Böschungsbau entlang der Poisentalsstraße notwendig war. Dieser ersetzt die ursprünglich geplante Trägerbohlwand (Angebot 101.512,95 €). Dadurch werden 77 % Kosten eingespart. 3. NT 6.426,00 €: Erforderliches Bodeneinbaumaterial für den Böschungsbau (siehe 2. Nachtrag). Ursprünglich sollte dafür ausgesiebttes Abbruchmaterial verwendet werden, was jedoch wegen zu hoher Kontamination nicht zulässig war. Das Zustandekommen der Unterschreitung der Auftragssumme (Hauptauftrag und Nachträgen zusammen) begründet sich durch Mindermengen bei einzelnen Positionen.
<i>IB Klingauf</i>					
Anschlussauftrag Abbrucharbeiten umliegende verfüllte Altkeller	Lengfelder Recycling und Abbruch GmbH	222.535,95 €	/	275.911,16 €	Erfordernis des Anschlussauftrages: Die schadstoffliche Untersuchung und die zugehörigen Auswertungen und Untersuchungsergebnisse der Bodenproben der Freifläche als Grundlage der durchzuführenden Sanierung konnten erst nach der Ausschreibung bzw. während der Arbeiten zum Abbruch des Gebäudes erfolgen. Bei den Untersuchungen wurden in verschiedenen Bereichen der Freifläche, meist unmittelbar an das Gebäude der ehemaligen Lederfabrik angrenzend, mit Bauschutt verfüllte Keller/Gruben festgestellt. Weil die Abbruch-/Entsorgungsarbeiten dem Leistungsbild zum Abbruch der Lederfabrik entsprachen, sollten sie mit ausgeführt werden. Allerdings waren die Gebäudeteile bzw. Gruben verfüllt, so dass der Abbruch mit weitaus größerem Aufwand erfolgen musste als bei unverfüllten Gebäudeteilen, hier den Kellern. Die Auftragswertüberschreitung begründet sich mit weiteren verfüllten Kellerbereichen, welche im Zuge der Abarbeitung des Anschlussauftrages vorgefunden wurden. Dieser Umstand führte zu einer Mengenmehrung und damit letztlich zu dieser Kostensteigerung. Der erweiterte Umfang war erst nach Fertigstellung detailliert bestimmbar, was eine formale Erweiterung der Beauftragung nicht ermöglichte. In Gesamtbetrachtung mit dem Hauptauftrag wird die Summe aller vereinbarten Auftrags- und Nachtragswerte in Höhe von 998.839,76 € (brutto) um 32.020,70 € (brutto) bzw. 3,21 % überschritten.
<i>IB Klingauf</i>					
Unterhaltung Schloß Burgk					
Reparatur Eindeckung Schloßmauer	Dachdeckermeister Schilling	8.938,39 €	/	10.715,65 €	Mengenmehrung durch weitere aufgefundene Schadstellen (tlw. beidseitig) im Rahmen der Arbeiten.

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schlussabrechnung	Bemerkungen
Tiefbau					
Finanzhaushalt					
ÖB Talstraße					
Erichtung von 12 Leuchten und Verlegung von 500 m Kabel "Leistungsreduzierung ÖB Talstraße"	FREITALER STROM + GAS GmbH	72.059,61 €	25.398,87 €	97.457,81 €	1. NT 25.398,87 €: Die Talstraße war planungsseitig in eine Bauklasse 5 eingeordnet, der tatsächliche Aufbau bestand aus einer viel dickeren Asphalt- und geringeren Frostschuttschicht. Das führte zu Mehraufwand im Straßenbau. Es kam zu Verschiebungen der Standorte der Leuchten, da die Anwohner mit der Planung oft nicht einverstanden waren. Außerdem musste durch die erforderliche Vollsperrung die Umleitung durch den Wald hergestellt und durch Regenfälle mehrfach erneuert werden zuzüglich Bäume dafür verschnitten werden.
Fußweg Lucas-Cranach-Straße					
Straßen- und Tiefbauarbeiten	DREBAU Hoch- und Tiefbau GmbH	31.198,28 €	/	31.198,28 €	./.. Keine zusätzliche Kosten
Errichtung Winkelstützwand					
Herstellung Winkelstützwand Flst. 301 Gem. NH. Niederhäslich	Weishaupt Straßen- und Tiefbau GmbH	13.422,51 €	2.127,08 €	15.549,59 €	1.NT 2.127,08 €: Mehrung von Abbrucharbeiten und Anpassungsarbeiten an das vorhandene Gelände
Ergebnishaushalt					
Umgestaltung Neumarkt 4.BA					
Schrifttafel Kunstwerk	Gebr. Ihle Bildguss GmbH	8.051,54 €	/	8.051,54 €	./.. Keine zusätzliche Kosten
Kunstwerk	Weishaupt GmbH, Freital	15.612,36 €	/	15.745,98 €	geringfügige Verschiebung in den Leistungspositionen
Umsetzung der Figur Tauziehen	Olaf Stoy	9.202,00 €	/	9.202,00 €	./.. Keine zusätzliche Kosten
Unterhaltung Staatsstraßen					
Reparatur Bushaltestelle DD-Straße- Burger Straße	Weishaupt Straßen- und Tiefbau GmbH	9.200,60 €	/	9.200,60 €	./.. Keine zusätzliche Kosten