Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr.4.2 (II.Quartal 2015)

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
Neubau KITA Goetheplatz					
Los 6: Tischlerarbeiten Innentüren	Jaeger Tischlerei GmbH, Dresden	72.326,33 €	11.425,01 €	87.774,34 €	Der 1.NT (ca. 1.770€) thematisiert die Änderung der Unterkonstruktion der Faltschleusen (anstelle Befestigung an den Dachsparren nun eine Stahl-UK) nach statischer Prüfung und die Ausführung der Innentüren mit einer zusätzlichen Rundkante, so dass nicht an allen Stellen Klemmschutzprofile benötigt werden. Der 2.NT (ca. 4.950€) beinhaltet die Ausführung der Treppenhaus-Türen mit Öbertürschließern mit integriertem Rauchmelder, wodurch zusätzliche Verkabelungen und eine Steuerzentrale im Elektrogewerk vermieden wurden. Der 3.NT (ca. 4.700€) erfasst die Fingerklemmschutzrollen an den Innentüren, die in der Ausschreibung unberücksichtigt blieben. Daneben wurden nach Abnahme durch die Unfallkasse und die Gewerbeaufsicht die Installation von Lüftungsgittern an den Türen der Putzmittlräume und die Anbringung von Eckschutzprofilen an den Türen und Fenstern des Mehrzweckraum sowie im Haupttreppenhaus gefordert. In der SR kam es gegenüber der Beauftragung zu Mengenerhöhungen in Klemmschutzprofilen (in Folge Abnahme Unfallkasse), im Bereich der Innentüren. Daneben wurde eine zusätzliche Sanitärabtrennwand und das Anbringen von Türstoppeln an den Gruppenraumtüren im Haupttreppenhaus (in Folge Abnahme Brandschutz) erforderlich.
Los 13: Elektrotechnik	Elektro-Uhlig, Dresden	106.855,13 €	5.789,51 €	114.381,15 €	Der 1.Nachtrag (ca. 3.630€) beinhaltet die Bereitstellung von zusätzlichen Baustromverteilern auf den Etagen, so dass die Gebäudeverteilung parallel zum Innenausbau fertiggestellt werden konnte. Daneben wurde ein zentrales Steuergerät für die elektrisch beheizten Dachabläufe und eine digitale Steuerung für die Außenbeleuchtung montiert. Durch zusätzliche Schaltkreise, die eine spätere Umnutzung des Gebäudes einfacher gestalten, mussten die Rohbauöffnungen der Elektroverteiler geändert werden. Eine Berücksichtigung in der Produktion der Fertigteilwände war nicht möglich, da die Elektroplanung zum Zeitpunkt der Rohbauausschreibung noch nicht beendet war. Der 2.Nachtrag (ca. 2.160€) behandelt die Anpassung des Blitzschutzes der Balkongeländer, welche durch die Änderung der Balkonbeschichtung (Fliesen anstelle teurerer PMMA-Abdichtung) erforderlich wurde. Im Rahmen der SR kam es zu Mengenerhöhungen bei den Rettungszeichenleuchten (in Folge Abnahme Brandschutz, Gewerbeaufsicht) und den Kernbohrungen (Leistungsausführung für andere Gewerke). Daneben wurde das bisher nicht öffnere Oberlicht im Haupt-Treppenhaus zu Durchlüftungszwecken auf fernbedienbare Öffnung umgerüstet.

Bereich Baumaßnahme	Firma	Auftrag	Nachträge / Auftragserw.	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Los 18: Spielgeräte	LLB GmbH, Dresden	53.705,41 €	0,00 €	54.013,75 €	./.
Umbauarbeiten Sanitärräume	Salostowitz GmbH, Gornau	6.630,82 €	0,00 €	6.780,50 €	
Tiefbau					
HW 2013 Schadensbeseitigung Uferinstandsetzung Fichte- und Bürgerstraße					
Tiefbauarbeiten	Arndt Brühl GmbH, Freital	25.950,60 €	0,00 €	24.606,02 €	
HW 2013 Schadensbeseitigung Kuhberg					
Tiefbauarbeiten	Arndt Brühl GmbH, Freital	8.688,77 €	0,00 €	8.752,55 €	
Schadensbeseitigung Paul-Berndt-Halde und Kettenberghale					
Wiederherstellung Böschungssicherung und Entwässerungsanlagen	Faber Bau GmbH, Wilsdruff	275.922,69 €	17.219,45 €	278.923,37 €	Die Nachträge beinhalten Materialwechsel bei den Raubettmulden und zusätzliche Leistungen der Böschungsregulierung sowie eine zusätzliche Entwässerungsrinne.