

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schlussabrechnung	Bemerkungen
<b>Hochbau</b>					
<b>Hortenerweiterung LuRi</b>					
Los 11 - Erweiterte Rohbauarbeiten <i>Rieger Architektur Partnerschaft mbB</i>	Hoch-, Tief- und Ingenieurbau Döhnert	1.019.386,90 €	20.910,43 €	1.060.411,65 €	1.NT 16.062,14 €: Der 1.NT beinhaltet erhöhte Entsorgungskosten für den Baugrubenaushub. Im Vorfeld der Erstellung der Baugrube wurde auftraggeberseitig nochmal eine Beprobung veranlasst, damit für die Entsorgung aktuelle Beprobungsergebnisse (nicht älter als 6 Monate) vorliegen. Im Vergleich zur Beprobung während der Planungsphase ergaben sich leicht verschlechterte Werte, welche zu höheren Entsorgungskosten (anderer Entsorgungsort) führen. Aufgrund der Menge von knapp 700m³ (ca. 1.000t) ergibt sich der hohe Gesamtpreis. 2.NT 4.848,29 €: Der 2.NT beinhaltet die Ausführung von zusätzlichen Innenputzarbeiten im Speiseraum (ehemaliger Gymnastikraum der Bestandsschule). Nach erfolgtem Freizug und intensiver Begutachtung wurde die Ausführung eines Kalkputzes auf allen Wandflächen anstelle eines Sanierputzes auf Teilflächen beschlossen. In der Schlussabrechnung traten Mengenmehrungen vordergründig im Bereich des Baugrubenaushubes auf
Los 13 Blitzschutz IB Rathenow	BlitzAS	6.207,75 €	1.159,54 €	6.908,10 €	1.NT 1.159,54 €: Der erste Nachtrag umfasst die Änderung der baulichen Ausführung des Blitzschutzes auf dem Dach. Anstelle des Herstellens von zahlreichen Einzelfahnen mit Dachbefestigungen und entsprechend abzudichtenden Durchdringungen der Dachhaut wurde auf die Ausführung zweier großer Fangstangen umgestellt. In der Schlussabrechnung traten leichte Mengenminderungen auf.
Loss 44 Tischlerarbeiten Innentüren Umkleiden <i>Rieger Architektur Partnerschaft mbB</i>	Wohnkomfort Lahtie	12.992,42 €	/	12.992,42 €	Die Auftragssumme ist nicht überschritten worden und es sind somit keine zusätzlichen Kosten angefallen.
Los 45 Umkleide Bestand <i>Rieger Architektur Partnerschaft mbB</i>	Wolfgang Lehmann	38.632,15 €	/	38.632,15 €	Die Auftragssumme ist nicht überschritten worden und es sind somit keine zusätzlichen Kosten angefallen.
Los 46 Anschluss an Los 25 <i>Rieger Architektur Partnerschaft mbB</i>	Fliesen Klemm	24.159,81 €	/	23.836,09 €	Geringe Mengenminderungen.
Los 47 Elektro Umkleiden Bestand IB Rathenow	Beyer & Lohs	7.497,43 €	/	7.497,43 €	Die Auftragssumme ist nicht überschritten worden und es sind somit keine zusätzlichen Kosten angefallen.
<b>Sanierung/Erweiterung OS Hainsberg</b>					
ÖB Netz 70m Kabelverlegung inkl. TB <i>FREITALER STROM + GAS GmbH</i>	FREITALER STROM + GAS GmbH	7.790,93 €	/	12.635,19 €	Kostensteigerung ist durch folgende Mehrleistung im Tiefbau entstanden: 1. Im Bereich der Ecke Somsdorfer Straße mussten deutlich größere Gruben ausgehoben werden, weil durch eine erhebliche Kabeldichte von FSG; ENSO und Telekomkabeln keine Muffenmontage möglich war. 2. Im Bereich der Einfahrt zum Pflegeheim sollte ein vorhandenes Schutzrohr benutzt werden, was aber leider nicht zu finden war und somit in offener Bauweise gebaut werden musste. 3. Da die Einfahrt und auch die Straße dauerhaft befahrbar bleiben musste, sind zusätzlich Stahlplatten zum Einsatz gekommen.

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schlussabrechnung	Bemerkungen
<i>Finanzhaushalt</i>					
<b>öffentlicher Spielplatz Nr. 8</b>					
Neubau eines Spielgerätes	Tischlerei inHolz, Freital	8.745,21 €	/	8.745,21 €	Die Auftragssumme ist nicht überschritten worden und es sind somit keine zusätzlichen Kosten angefallen.
<i>Ergebnishaushalt</i>					
<b>alle öffentlichen Spielplätze</b>					
Sicherheitskontrollen TÜV Spielplätze für das Jahr 2019	Tischlerei inHolz, Freital	149.374,75 €	/	149.374,75 €	Die Auftragssumme ist nicht überschritten worden und es sind somit keine zusätzlichen Kosten angefallen.
<b>öffentlicher Spielplatz Nr. 10</b>					
Erneuerung der Seilbahn	Tischlerei inHolz, Freital	5.858,49 €	/	5.858,49 €	Die Auftragssumme ist nicht überschritten worden und es sind somit keine zusätzlichen Kosten angefallen.
<b>alle öffentlichen Spielplätze</b>					
Spielplatzpflege Januar - März 2020	Tischlerei inHolz, Freital	37.500,00 €	/	37.500,00 €	Die Auftragssumme ist nicht überschritten worden und es sind somit keine zusätzlichen Kosten angefallen.

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schlussabrechnung	Bemerkungen
<b>Tiefbau</b>					
<b>ÖB Maßnahmen</b>					
<i>Finanzhaushalt</i>					
Errichtung Anstrahlung des Windbergdenkmals	FREITALER STROM + GAS GmbH	15.360,71 €	/	12.285,37 €	Die Verringerung ergab sich aus weniger Leistungen als ursprünglich für erforderlich gehalten.
Erweiterung v. 4 Leuchten sowie das Verlegen von 90m Kabel "Leistungsreduzierung ÖB Steinbruchstraße"	FREITALER STROM + GAS GmbH	12.496,50 €	/	21.170,93 €	Die Mehrkosten sind aufgrund der Netzbereinigung gegenüber der Gemeinde Bannewitz mit der Übernahme von 3 Beleuchtungsmasten entstanden. Um diese Leuchten an das ÖB-Netz anschließen zu können, war die Erweiterung des ÖB-Netzes auf einer Länge von 140 m erforderlich.
<i>Ergebnishaushalt</i>					
ÖB Erneuerung v. 150m Kabel inkl. TB "Hinterm Rathaus"	FREITALER STROM + GAS GmbH	8.385,45 €	/	13.093,64 €	Die Mehrkosten ergaben sich aus einem erhöhten Tiefbauaufwand im Vergleich zur Planung.
Erneuerung von 40m Kabeln und das Setzen von 7 Hülsen einschl. Tiefbau "Am Buchlicht u. Wilhelm-Müller-Str."	FREITALER STROM + GAS GmbH	9.831,41 €	/	9.821,34 €	Die Auftragssumme ist nicht überschritten worden und es sind somit keine zusätzlichen Kosten angefallen.
Erneuerung von 250m Kabel und das Setzen von 8 Hülsen inkl. TB "Waldblick"	FREITALER STROM + GAS GmbH	17.883,20 €	/	19.487,73 €	Die Mehrkosten ergaben sich aus einem erhöhten Tiefbauaufwand im Vergleich zur Planung.
ÖB Erneuerung 120 m Kabel sowie das Setzen von 4 Hülsen einschl. TB "Hermann-Henker-Straße"	FREITALER STROM + GAS GmbH	5.648,61 €	/	6.362,98 €	Die Mehrkosten ergeben sich aus Mengenerhöhungen im Rahmen der Baumaßnahme.
Erneuerung von 350m Kabel, sowie das Setzen von 16 Hülsen einschl. TB "Niederhäslicher Straße/Am Stieglitzberg"	FREITALER STROM + GAS GmbH	30.580,20 €	/	37.523,12 €	Die Mehrkosten ergaben sich aus einem erhöhten Tiefbauaufwand im Vergleich zur Planung.
<b>Ausbau Schachtstraße</b>					
<i>Finanzhaushalt</i>					
ÖB Errichtung von 7 Leuchten	FREITALER STROM + GAS GmbH	12.572,35 €	/	11.661,67 €	Die Reduzierung ergibt sich aus Mindermengen.
<b>Unterhaltung Gemeindestraßen</b>					
Asphaltdecke Zufahrt Burgwartstraße 77	Steglich Tief- und Wegebau GmbH	6.528,98 €	/	8.602,84 €	Die Kostenerhöhung ergibt sich aus Mehrmengen Asphaltarbeiten um größere Unebenheiten der Straße auszugleichen.
<b>Unterhaltung von Brücken</b>					
Durchlass BW 57d Alter Berg	DREBAU Hoch- und Tiefbau GmbH	77.434,61 €	/	74.056,72 €	Die Schlussrechnungssumme beträgt 96% der Auftragssumme, da einige ausgeschriebene Bauleistungen (z.B. Baugrubenverbau) sich bei der Bauausführung als nicht notwendig erwiesen.