

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schlussabrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
<i>Finanzhaushalt</i>					
Sanierung/Erweiterung OS Hainsberg					
Entsalzung Mauerwerk gem. Herstellervorschrift	HBS Holz- und Bautenschutz	4.050,76 €	/	5.323,54 €	Diese erhöhte Schlussabrechnung resultiert schlicht und einfach durch Mehrmengen der zu entsalzenden Mauerwerksflächen, welche im Zuge der Angebotserstellung nicht vollumfänglich ersichtlich waren.
<i>Ingenieurbüro Klingauf</i>					
Erweiterung Kita Storchbrunnen durch einen Neubau					
Altlastensanierung	Rubin GmbH	290.711,54 €	6.138,05 €	296.849,59 €	1.NT (4.855,20 €): Der Nachtrag 1 beinhaltet den Einbau eines Grobschlages als zusätzliches Gründungspolster im Bereich der zukünftigen Kita. 2.NT (1.282,85 €): Die Vernässung der Baugrubensohle erfordert den Einbau von zusätzlichem Grobschlag, der nicht preisgleich zur LV-Pos. 1.04.3 beschafft werden konnte. Aus Bautechnischer Sicht gab es keine Alternative. Ansonsten entspricht die Schlussabrechnung nahezu der Ursprungsbeauftragung, was bei einer Altlastensanierung mit vielen Unwägbarkeiten auf eine sehr gute Vorarbeit und Planung hindeutet. Zudem wurden ca. 2.885 € vom o.g. SR-Betrag noch anteilig von der LTV übernommen.
<i>Ingenieurbüro Born & Ermel</i>					
<i>Ergebnishaushalt</i>					
Kita Samenkorn					
Gerüstbauarbeiten	WKK Gerüstbau GbR	12.176,52 €	0,00 €	10.653,75 €	Aufgrund der verkürzten Bauzeiten durch den Dachdecker wurde das Gerüst nicht mehr benötigt und demzufolge abgebaut, die Differenz von 1.522,77 € ist durch den Wegfall der Miet- und Unterhaltungskosten des Gerüsts während der Bauphase entstanden.
<i>W.WERKplan GmbH</i>					
Tiefbau					
<i>Finanzhaushalt</i>					
Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Glück-Auf-Straße					
Los 0 und 1	Arndt Brühl GmbH	221.036,98 €	33.962,65 €	242.047,67 €	1.NT 33.962,65 € siehe aktuelle I-Vorlage Anlage 1. In der Gesamtabrechnung gab es geringe Mindermengen.
<i>Dr. Born und Dr. Ermel</i>					
<i>Ergebnishaushalt</i>					
Unterhaltung von Brücken Gemeindestraßen					
Sanierungsarbeiten Fußgängerbrücke Mühlgraben (Papierfabrik)	Bau Halangk GmbH	8.488,21 €	/	8.488,21 €	/