

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
Finanzhaushalt					
Erweiterung Kita Storchbrunnen durch einen Neubau					
Los 501.3 Herstellung Regenwasserkanal	Weishaupt Straßen- und Tiefbau GmbH	34.830,87 €	/	31.392,38 €	Geringfügige Mengenminderungen.
IB Matthias Koch					
Los 301 Rohbauarbeiten	DieKo Bau	484.822,98 €	59.629,20 €	489.596,45 €	1.NT (32.208,09 €): siehe Anlage 1 zur I 2022/003 2.NT (25.037,31 €): siehe Anlage 1 zur I 2022/003 3.NT (2.383,80 €): Änderung der Entwässerungsplanung und damit einhergehende Änderung der Rohrdimensionen zur Ableitung fetthaltigen Schmutzwassers und somit Mehrkosten. Längere Gebrauchsüberlassung Gerüst Rohbau, da das eigentliche Gerüst aufgrund nicht vorhandener Verfügbarkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt als geplant aufgebaut werden konnte. Bei der Schlussabrechnung kam es zu Mengenminderungen in verschiedenen Positionen wodurch die Nachträge kompensiert wurden.
IB Matthias Koch					
Los 303.0 Dachdecker, Dachklempner	Koch Dachtechnik GmbH	145.136,45 €	/	143.926,44 €	Geringfügige Mengenminderungen.
IB Matthias Koch					
Los 304 P&R Fassade mit Fensterrahmen	Tischlerei Udo Gelfert	286.094,80 €	28.094,00 €	312.220,70 €	1. NT (3.211,81 €): Wechsel von Motor der Oberlichter auf Einbau von mechanischen Oberlichtöffnern (insgesamt eine Kostenersparnis); Kindergarten-Panikschlösser waren nicht Bestandteil der Ausschreibung. Es waren nur die hohen Klinken ausgeschrieben. Die Verriegelung war zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht geklärt. 2. NT (11.507,90 €): siehe Anlage 1 zur I 2022/016 3. NT (12.767,39 €): siehe Anlage 1 zur aktuellen I-Vorlage 4. NT (606,90 €): Leistungen waren nicht Bestandteil der Ausschreibung: Verkleidung von drei Pfosten-Riegel-Elementen zur Wandfläche, da hier kein sauberer Putzauftrag möglich ist.
IB Matthias Koch					
Los 307 Trockenbauarbeiten	Innenausbau Aulhorn GmbH & Co. KG	156.295,20 €	15.420,20 €	158.955,12 €	1.NT (10.939,85 €): siehe Anlage zur I 2022/006 2.NT (4.480,35 €): Mehrleistungen die nicht Bestandteil der Ausschreibung waren wie u.a. Schottausbildung über den F60 Türen aufgrund Medienverlegung; Änderung zur Ausführung Storchbrunnen I, Mehrleistung durch Haustechnikplanungen und Änderung der Abhanghöhen durch die Lüftungsleitungen. Bei der Schlussabrechnung kam es zu Mengenminderungen in verschiedenen Positionen wodurch die Nachträge kompensiert wurden.
IB Matthias Koch					
Los 309 Fliesenlegerarbeiten	Raumwärme Ofenbauer & Fliesenlegerarbeiten	71.494,61 €	/	55.322,85 €	Im Zuge der Ausführung wurde der Fliesenumfang in Teilbereichen reduziert (z.B. Fliesenhöhe in den Kindersanitärbereichen). Daneben traten andere Mengenminderungen auf.
IB Matthias Koch					
Los 310 Innentüren, Brandschutztüren	Bau- und Möbeltischlerei Henker	187.321,47 €	/	186.044,95 €	Geringfügige Mengenminderungen.
IB Matthias Koch					
Los 317 Baureinigung	Kreher & Partner Gebäudereinigungsarbeiten	7.651,60 €	/	6.549,84 €	Geringfügige Mengenminderungen.
IB Matthias Koch					
Los 401 Baustrom	Firkert	5.989,19 €	678,30 €	8.416,68 €	1.NT (678,30 €): Im Rahmen der Baumaßnahme war die Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage umzusetzen. Für die notwendigen Arbeiten wurde eine Stundenlohnabrechnung vereinbart. Die Schlussabrechnung fiel aufgrund einer verlängerten Vorhaltung etwas teurer aus.
IB Thomas Friedrich					
Erweiterung/Sanierung Oberschule Hainsberg					
Sandsteinarbeiten	Wachsmuth Naturstein	5.746,21 €	6.233,46 €	12.421,16 €	1.+2 NT+Anschlussauftrag (6.233,46 €): Bei den Nachträgen handelt sich um Ergänzungsleistungen bei den Sandsteinarbeiten. Mit dem Anschlussauftrag wurden die Arbeiten auf 3 zusätzliche Fenster ausgeweitet. In der Schlussabrechnung traten geringfügige Mengenmehrungen auf.
IB Klingauf					

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Mühlenparkviertel					
Los 6 Spielgeräte	natur+stein Landschaftsbau GmbH	87.914,97 €	1.438,00 €	88.405,40 €	1.NT (1.438,00 €): Die vorschriftengerechte waagerechte Montage der Spielgeräte in der ansonsten geneigten Fläche der Wege- und Parkfläche musste über einen Ausgleich des Fallschutzkieses innerhalb der Einfassung des Spielplatzes mit Robinienstämmen erfolgen. Dazu war es erforderlich, den Durchmesser der Robinienstämme zu erhöhen, um die wechselnden Neigungen ausgleichen zu können.
IB Klingauf					
Los 8 Wasserbecken	Weishaupt Straßen- und Tiefbau GmbH	119.233,32 €	33.955,11 €	153.661,70 €	1. NT (4.641,60 €): Der Nachtrag beinhaltet eine Schutzschicht für die Abdichtungsbahn bei den Betonier- und Bewehrungsarbeiten sowie Leistungen zur normgerechten Herstellung von Bauteilfugen bei den einzelnen Betonierabschnitten. 2. NT (7.236,58 €): siehe Anlage 1 zur I 2022/014: 3. NT (22.076,93 €): siehe Anlage 1 zur I 2022/016: Bei der Schlussabrechnung traten geringfügige Mehrmengen auf.
IB Klingauf					
Los 9 Sanierung Wände	Weishaupt Straßen- und Tiefbau GmbH	173.773,42 €	20.757,97 €	172.971,06 €	1. NT (20.757,97 €): siehe Anlage 1 dieser I-Vorlage Die Differenz zwischen Auftrags- inkl. Nachtragssumme und der Schlussrechnung ergibt sich aus Mindermengen.
IB Klingauf					
Neuanschaffung Spielplätze					
Lieferung und Montage einer Tischtennisplatte SP 13	Holz-Ideen Uwe Ulbricht	4.731,38 €	/	5.500,12 €	Geringfügige Mehrmengen bei der Untergrundvorbereitung.
Ergebnishaushalt					
Unterhaltung von Spielplätzen					
Mängelbeseitigung SP 16 Burkania	inHolz	4.524,26 €	/	5.202,32 €	Geringfügige Mehrmengen.
Lieferung und Montage einer Seilbahn SP 02 Pesterwitzer Straße	Spielplatz Kühnert	8.740,67 €	/	8.740,67 €	

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Tiefbau					
Finanzhaushalt					
Energieeffiziente Straßenbeleuchtung					
Energieeffiziente Straßenbeleuchtung Rückbau LP und Netz Jägerstraße	Freitaler Stadtwerke	21.684,18 €	/	18.101,35 €	Minderungen
Unterstraße Erweiterung von 2 techn. Leuchten einschl. TB und 50 m Kabel verlegen	Freitaler Stadtwerke	13.161,40 €	/	11.194,79 €	Minderungen
Ergebnishaushalt					
Unterhaltung von Straßen					
Erneuerung Asphalt Poisentalsstraße	bistra	7.065,30 €	/	8.479,69 €	Mehrungen nach Aufmaß.
Malerarbeiten Holzschutzwand /Lärmschutzwand Wilsdruffer Str.	Malermeister Stephan	7.338,73 €	/	7.401,80 €	Erhöhter Aufwand für Abdeckmaterial zum Schutz der angrenzenden Vegetation.
Treppensanierung Schachtstraße	Bordstein-Ries GmbH	16.775,60 €	/	17.265,20 €	Mehrungen nach Aufmaß.
Unterhaltung von Brückenbauwerken					
Sanierungsarbeiten am BW 29	Bau Halangk GmbH	6.773,48 €	/	6.773,48 €	/.
Unterhaltung Staatstraßen (ÖB)					
Dresdner Straße 171-183 Erneuerung v. 140 m Kabel	Freitaler Stadtwerke GmbH	12.543,79 €	/	12.256,95 €	Minderungen