

Stadtbauamt					
Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Abs. 4 Nr. 2 (II. Quartal 2025)					
Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
Finanzhaushalt					
Sanierung Alte Schule Kleinaundorf					
Los 301 Tischlerarbeiten	Bau- Möbeltischlerei Henker	108.143,63 €	1.574,37 €	111.070,88 €	1.NT (1.574,37 €): Der Nachtrag beinhaltet Mehrleistungen, die nicht Bestandteil der Ausschreibung waren, jedoch durch die 2. denkmalschutzrechtliche Genehmigung gefordert worden waren: Kämpferprofil, das so schmal wie möglich ausgeführt werden sollte; zudem Einbau vollkommen verdeckter Beschläge. SR-Wert übersteigt den (kumulierten) Auftragswert aufgrund geringfügigen Mehraufwands.
Ingenieurbüro Koch					
Los 304 Gerüstarbeiten	Gerüstbau Oertel	34.855,10 €	3.998,40 €	33.753,99 €	1.NT (3.998,40 €): Der Nachtrag beinhaltet das Aufrüsten des Fassadengerüstes im Bereich des Glockenturms, das zunächst nicht vorgesehen war. SR-Wert konnte unter dem (kumulierten) Auftragswert bleiben, weil u.a. ein für die Kunstwerk-Sanierung vorgesehenes Flächengerüst nicht benötigt wurde.
Ingenieurbüro Koch					
Los 308 Stahlbau	MH Metallprofi GmbH	7.443,45 €	/	10.892,07 €	SR-Wert: SR-Wert entspricht exakt der Summe des Auftragswerts und des am 17.9.2024 BÜ-geprüften NT-Angebots; der NT in Höhe von 3.448,62 € ist lediglich irrtümlich nicht eingebucht worden. Bestandteile des NT waren Lohnleistungen f. Ausbau, Umbau u. Anbau des Geländers vom Fluchtturm. Vorstehende Leistungen wurden erforderlich, weil das Bestandsgeländer aufgrund der großen Putzstärke des Aerogelputzes zu nah an der Hauswand stand. Das Geländer musste nach Putz-Fertigstellung eingekürzt und neu montiert werden.
Ingenieurbüro Koch					
Entwicklung Kantstraße 7 zur Gemeinbedarfseinrichtung					
BA2_Kant7_316.0	Der Maler	43.488,48 €	1.852,83 €	44.493,22 €	1.NT (1.852,83 €): Nach Entkernung des Dachgeschosses wurde der Bedarf erkennbar, zwecks Vermeidung von Schimmelbildung im Anschlussbereich der Wände an die Dachschräge Kalziumsilikatplatten auf den Innenputz aufzubringen. Zudem hat sich die vorhandene Ölfarbbeschichtung im Treppenhaus für einen Neuanstrich als nicht ausreichend tragfähig erwiesen, weshalb sie abgefräst werden musste.
BC Plan					

Bauvorhaben/ Bauleistung/ <i>Ingenieurbüro</i>	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schluss- abrechnung	Bemerkungen
Ergebnishaushalt					
Umbaumaßnahme Lessing Schule					
401.2 Wartung ortsfeste Elektroanlage	FAE Elektrotechnik GmbH&Co.KG	11.483,40 €	/	11.483,40 €	/
Elektroplanungsbüro Künzel					
Kita Naturbande					
Umbau Wasserspiel	Böhme GmbH	21.696,88 €	/	21.696,88 €	/
IB Koch					