

Datum	Bezeichnung	Summe	Länge ges. (m)	spez. Kosten €/m	Bemerkungen	Anschlussart
31.05.2010	Grundstück 1	2.982,44 €	3,20	932,01	mit ÜS DN 400	SW
31.05.2010	Grundstück 2	4.108,03 €	5,30	775,10	mit ÜS DN 1000	SW
30.06.2010	Grundstück 3	3.350,73 €	6,00	558,46	mit ÜS DN 400	RW
30.06.2010	Grundstück 4	4.383,12 €	5,90	742,90	mit ÜS DN 1000	MW
30.06.2010	Grundstück 5	3.954,97 €	6,80	581,61	mit ÜS DN 400	SW
27.07.2010	Grundstück 6	6.976,34 €	14,00	498,31	mit ÜS DN 1000	SW
27.07.2010	Grundstück 7	4.109,07 €	6,20	662,75	mit ÜS DN 1000	RW
27.07.2010	Grundstück 8	4.405,21 €	5,90	746,65	mit ÜS DN 1000	SW
27.07.2010	Grundstück 9	2.741,77 €	4,50	609,28	mit ÜS DN 400	RW
29.09.2010	Grundstück 10	4.832,02 €	12,80	377,50	mit ÜS DN 400	RW
29.09.2010	Grundstück 11	3.839,76 €	3,60	1.066,60	mit ÜS Romold	SW
29.09.2010	Grundstück 12	3.196,70 €	5,30	603,15	mit ÜS DN 400	SW
29.09.2010	Grundstück 13	2.425,57 €	6,30	385,01	mit ÜS DN 400	RW
29.09.2010	Grundstück 14	2.684,66 €	5,30	506,54	mit ÜS DN 400	MW
29.09.2010	Grundstück 15	3.657,64 €	4,20	870,87	mit ÜS DN 400	SW
29.10.2010	Grundstück 16	3.290,02 €	5,20	632,70	mit ÜS DN 400	MW
29.10.2010	Grundstück 17	2.625,81 €	3,50	750,23	mit ÜS DN 400	SW
29.10.2010	Grundstück 18	2.843,72 €	5,40	526,61	mit ÜS DN 400	SW
29.11.2010	Grundstück 19	2.871,86 €	5,40	531,83	mit ÜS DN 400	SW
29.11.2010	Grundstück 20	4.129,70 €	5,20	794,17	mit ÜS Romold	MW
24.01.2011	Grundstück 21	4.217,88 €	7,40	569,98	mit ÜS DN 1000	SW
18.03.2011	Grundstück 22	3.489,59 €	6,80	513,18	Schacht mit Einlaufrost	RW
20.05.2011	Grundstück 23	3.459,98 €	6,90	501,45	mit ÜS DN 400	RW
30.07.2011	Grundstück 24	3.992,90 €	7,20	554,57	mit ÜS DN 400	MW
30.07.2011	Grundstück 25	3.464,57 €	7,90	438,55	mit ÜS DN 400	RW
31.08.2011	Grundstück 26	4.092,66 €	5,40	757,90	mit ÜS DN 1000	SW
22.09.2011	Grundstück 27	3.750,65 €	5,80	646,66	mit ÜS DN 1000	SW
20.10.2011	Grundstück 28	2.259,41 €	3,60	627,61	mit ÜS DN 400	SW
20.10.2011	Grundstück 29	3.662,74 €	3,30	1.109,92	mit ÜS DN 1000	SW
20.10.2011	Grundstück 30	2.472,26 €	3,50	706,36	mit ÜS DN 400	SW
20.10.2011	Grundstück 31	3.027,46 €	4,70	644,14	mit ÜS DN 400	RW
20.10.2011	Grundstück 32	3.150,37 €	4,90	642,93	mit ÜS DN 400	SW
21.11.2011	Grundstück 33	3.542,33 €	9,40	376,84	mit ÜS DN 400	MW
21.11.2011	Grundstück 34	3.847,78 €	4,90	785,26	mit ÜS DN 400	SW
21.11.2011	Grundstück 35	3.695,12 €	5,80	637,09	mit ÜS DN 1000	SW
21.11.2011	Grundstück 36	2.332,95 €	5,50	424,17	mit ÜS DN 1000	RW
21.11.2011	Grundstück 37	3.629,10 €	6,20	585,34	mit ÜS DN 1000	SW
21.11.2011	Grundstück 38	5.314,33 €	12,70	418,45	1 Schacht DN 1000, 1 ÜS DN 400	SW
15.12.2011	Grundstück 39	2.855,64 €	6,40	446,19	mit ÜS Romold	MW
25.01.2012	Grundstück 40	2.644,35 €	4,60	574,86	mit ÜS DN 400	SW
25.01.2012	Grundstück 41	3.322,19 €	6,80	488,56	mit ÜS DN 1000	SW
13.04.2012	Grundstück 42	4.270,95 €	4,50	949,10	mit ÜS DN 400	SW
13.04.2012	Grundstück 43	3.158,22 €	6,90	457,71	mit ÜS DN 1000	SW
13.04.2012	Grundstück 44	3.159,31 €	4,90	644,76	mit ÜS DN 400	RW
30.04.2012	Grundstück 45	3.931,07 €	4,00	982,77	mit ÜS DN 1000	MW
30.05.2012	Grundstück 46	3.934,09 €	6,80	578,54	mit ÜS DN 1000	SW
30.05.2012	Grundstück 47	3.660,88 €	3,80	963,39	mit ÜS DN 1000	SW
29.06.2012	Grundstück 48	3.569,95 €	3,60	991,65	mit ÜS DN 1000	SW
17.07.2012	Grundstück 49	3.093,14 €	6,00	515,52	mit ÜS DN 1000	SW

17.07.2012	Grundstück 50	3.106,01 €	4,40	705,91	mit ÜS DN 1000	RW
31.08.2012	Grundstück 51	5.659,09 €	7,30	775,22	mit ÜS DN 1000	SW
31.08.2012	Grundstück 52	4.971,86 €	8,20	606,32	mit ÜS DN 1000	RW
31.08.2012	Grundstück 53	2.042,16 €	3,50	583,47	mit ÜS DN 400	SW
31.08.2012	Grundstück 54	1.706,01 €	3,00	568,67	mit ÜS DN 400	RW
31.08.2012	Grundstück 55	2.512,23 €	5,10	492,59	mit ÜS DN 400	SW
31.08.2012	Grundstück 56	2.387,47 €	5,50	434,09	mit ÜS DN 400	RW
31.08.2012	Grundstück 57	4.355,67 €	4,10	1.062,36	mit ÜS DN 1000	SW
31.08.2012	Grundstück 58	4.688,96 €	9,90	473,63	mit ÜS DN 1000	RW
30.11.2012	Grundstück 59	4.772,15 €	6,20	769,70	mit 2 ÜS DN 400	SW und RW
20.12.2012	Grundstück 60	9.149,16 €	15,60	586,48	mit 2 ÜS DN 1000	SW und RW
30.03.2013	Grundstück 61	5.391,49 €	7,50	718,87	mit ÜS DN 1000	MW
30.04.2013	Grundstück 62	4.220,67 €	10,00	422,07	mit ÜS DN 1000	SW
09.08.2013	Grundstück 63	4.219,34 €	4,70	897,73	mit ÜS DN 1000	MW
09.08.2013	Grundstück 64	4.577,67 €	9,40	486,99	mit ÜS DN 1000	SW
09.08.2013	Grundstück 65	4.865,22 €	3,40	1.430,95	mit ÜS DN 1000	MW
09.08.2013	Grundstück 66	3.793,51 €	3,50	1.083,86	mit ÜS DN 400	MW
10.09.2013	Grundstück 67	4.002,77 €	4,30	930,88	mit ÜS DN 1000	SW
10.09.2013	Grundstück 68	5.262,83 €	4,80	1.096,42	mit ÜS Romold	SW
10.09.2013	Grundstück 69	4.178,88 €	4,70	889,12	mit ÜS DN 1000	MW
06.12.2013	Grundstück 70	6.384,65 €	13,50	472,94	mit 2 ÜS DN 400	SW und RW
06.12.2013	Grundstück 71	4.158,74 €	2,50	1.663,50	mit ÜS DN 1000	MW
06.12.2013	Grundstück 72	6.796,73 €	14,00	485,48	mit 2 ÜS DN 400	SW und RW
06.12.2013	Grundstück 73	3.386,25 €	5,70	594,08	mit ÜS DN 400	SW
06.12.2013	Grundstück 74	3.383,87 €	5,80	583,43	mit ÜS DN 400	SW
31.12.2013	Grundstück 75	3.628,14 €	3,90	930,29	mit ÜS DN 1000	MW

(Grundstücke wurden anonymisiert - konkrete Bezeichnung liegt im AwB vor)

288.012,54 €

80

Gesamtlänge errichteter HA in m		460,70
Anzahl zugrunde gelegter spezifischer Anschlüsse	80	
spezifische Gesamtkosten	288.012,54 €	
Durchschnittskosten für 5m Hausanschluss	3.125,81 €	
je weiterem angefangenem m Hausanschluss	625,16 €	
<b>Durchschnittskosten für 5m Hausanschluss gerundet</b>	<b>3.125,00 €</b>	
<b>je weiterem angefangenem m Hausanschluss gerundet</b>	<b>625,00 €</b>	

ÜS = Übergabeschacht  
SW = Schmutzwasser  
RW = Regenwasser  
MW = Mischwasser