

## Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr. 4.1 (I.Quartal 2019)

Bauvorhaben	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachtrag / Erweiterung	Ingenieurbüro	Firma	Ursache / Begründung
<b>Hochbau</b>					
<b>Mod. GS Glückauf</b>					
2.NT: Los 8a Malerarbeiten	18.473,59 €	15.029,70 €	IB Wätzig & Koch	AKS Maler GmbH	2.NT 15.029,70 €: zusätzliche Leistungen in den Nischen bzw. Sockelbereichen der Flure und Treppenhäusern (Beschichtung zur besseren Reinigungsmöglichkeiten)
<b>San. Bahnhof Potschappel</b>					
8.NT: Los 6 Rohbauarbeiten	167.497,07 €	44.458,30 €	IB Wätzig & Koch	Sanierungsbau Rauschenbach, Meißen	8.NT 44.458,30 €: Mengenmehrung Große Teile des Mauerwerkes mussten aus statischen Gründen ersetzt werden. Weiterhin wurden aus dem gleichen Grund mehrere zusätzliche Stahlträger eingebaut.
4.NT: Los 8 Zimmererarbeiten	129.835,90 €	42.474,56 €	IB Wätzig & Koch	Zimmerei Hirmer, Torgau	4.NT 42.474,56 €: Der Nachtrag ist teilweise für die erforderliche Hausschwammsanierung und teilweise für zusätzliche erforderliche Verstärkung durch Forderung des Prüfstatikers zu begründen. Die Bereiche wurden nach dem Öffnen der Decke festgestellt.
1.NT: Los 16 Trockenbauarbeiten	173.590,41 €	15.880,55 €	IB Wätzig & Koch	Innenausbau Liebschner	1.NT 15.880,55 €: Der erste Teil des Nachtrags (7.211,40 €) beinhaltet die Erstellung von notwendigen Unterkonstruktionen unter allen Dachschrägen. Der zweite Teil (8.669,15 €) beinhaltet die Erstellung von Deckendurchbrüchen für die Elektroinstallation.
2. NT: Los 21 Datentechnik	67.422,73 €	10.621,27 €	be-pLan	STAMM GmbH	2. NT 10.621,27: Aufgrund von Mehrungen an den Datenanschlüssen waren zusätzliche Kabel und ein zusätzlicher Datenschränk notwendig.
<b>Deckensanierung S 36</b>					
Straßen- und Tiefbauarbeiten	110.872,16 €	13.100,52 €	Hans Wolf	EUROVIA	1.NT 13.100,52: setzt sich zusammen aus a) 3.217,22 € - Fahrbahnmarkierung geändert in Heißplastik b) 9.883,30 € - zusätzliche Bau-LSA für ÖPNV-Busverkehr