## **Große Kreissadt Freital Stadtbauamt** Vorgangsname Dauer Anfang Ende 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 4. Quartal | 4. Quartal | 5. Qu Jan FebMrzAprMaiJun Jul AugsepOktNovDezJan FebMrzAprMaiJun Jul AugsepOktNovDezJan FebMrzAprMaiJun Jul AugsepOktNovD Schulerweiterung/Hort GS 685 Tage Mon 13.01.20 Mon Lessing 29.08.22 Baugenehmigung Mon 13.01.20 Mon 13.01.20 • 13.01 1 1 Tag Mon 13.01.20 **13.01** 2 Einreichung Fördermittelantrag 1 Tag Mon 13.01.20 Schulhausbau 3 Vorlage Fördermittelbescheid **15.04** 1 Tag Mit 15.04.20 Mit 15.04.20 4 VgV-Verfahren ab Lph 5 71 Tage Mon 16.03.20 Mon 22.06.20 **07.05** 5 Grundsatzentscheidung SR Don 07.05.20 Don 07.05.20 0 Tage 6 Einarbeitung neues IB Die 23.06.20 Fre 10.07.20 14 Tage 7 Baearbeitung Lph 5-6 115 Tage Mon 13.07.20 Fre 18.12.20 8 Vergabeverfahren (Lph 7) erste 70 Tage Mon 16.11.20 Fre 19.02.21 Baulose 9 Baumaßnahme 395 Tage Mon 22.02.21 Fre 26.08.22 29.08 10 Inbetriebnahme 0 Tage Mon 29.08.22 Mon 29.08.22 Vorgang **Inaktiver Sammelvorgang** Externe Vorgänge Unterbrechung Externer Meilenstein ..... Manueller Vorgang Meilenstein Nur Dauer Stichtag Projekt: Schulerweiterung/Hort GS Lessing Sammelvorgang Manueller Sammelrollup In Arbeit Datum: Mon 16.03.20 Manueller Sammelvorgang Manueller Fortschritt Projektsammelvorgang **Inaktiver Vorgang** Nur Anfang Inaktiver Meilenstein Nur Ende Seite 1