

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr. 4.1 (IV. Quartal 2020)

| Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro | Auftragnehmer | Ursprüngliche Auftragssumme | Nachtrag / Erweiterung | Ursache / Begründung |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|
| Hochbau | | | | |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Sanierung Ballsäle Coßmannsdorf | | | | |
| Los 302a Abbrucharbeiten | Centro Umweltechnik & Logistik GmbH | 101.143,32 € | 12.723,53 € | 3.NT Los 302a (12.723,53 €): Der Nachtrag beinhaltet Mehrleistungen des Komplettabbruchs der Garagen und des Anbaus westseitig. Mit Beginn der Rückbauarbeiten wurden in den Decken sowie der Dachkonstruktion der Garage Schlacke als Füllung vorgefunden. Ein separater Rückbau der Schlacke in der Dachkonstruktion der Garage war aufgrund von Einsturzgefahr nicht im Vorfeld möglich. Die Schlacke musste nachträglich separiert und transportiert werden. Eine Beprobung sowie Deklaration lag bereits vor. Aufgrund der geringeren Menge, als im eigentlichen Los zum Schlackeausbau, sind erhöhte Preise für den Ausbau sowie die Entsorgung begründet. Weiterer Inhalt ist die Entsorgung von Betonbauteilen (Fundamente/Bodenplatten) gemäß durchgeführter Deklaration. Der Betonabbruch ist bereits im Hauptangebot enthalten. Die Position aus dem Haupt-LV weist eine geringere Entsorgungsstufe (Z 1.2) als die tatsächliche Beprobung (Z2) aus und wird deswegen dem Nachtrag gegengerechnet. |
| <i>IB Klingauf</i> | | | | |
| Los303a Erdarbeiten | Natur+Stein | 37.380,33 € | 6.931,70 € | 2.NT Los 303 a Erdarbeiten (6.931,70 €): Der Nachtrag beinhaltet den Transport sowie die Entsorgung von Aushubmaterial. Aufgrund der engen Platzverhältnisse musste der Bodenaushub abtransportiert und vorerst zwischengelagert werden, da die Deklarationsanalyse des Aushubmaterials noch ausstand. Diese Analyse ergab eine Deklaration v. > Z2 mit Deponieklasse II und lag damit über der ausgeschriebenen Deklaration von Z2. Die Zulage zur Entsorgung gemäß stellt ebenfalls einen Bestandteil des Nachtrags dar. |
| <i>IB Klingauf</i> | | | | |
| Sanierung/Erweiterung OS Geschwister Scholl Hainsberg | | | | |
| Los 401 Elektroinstallation | SF-Ausbau GmbH | 369.473,91 € | 24.210,28 € | 1.NT Los 401 (24.210,28€): Dieser Nachtrag beinhaltet zum einen Änderungen der einzubringenden Kabelbefestigungen im Deckenbereich und zum anderen die Leehrohrmontage als Vorleistung für die Netzkabelmontage vor Herstellung des Wandputzes. Durch u.a. statisch aber auch technologisch bedingten Änderung der Deckenkonstruktion war eine Befestigung einer Metallkabelbahn, wie ursprünglich geplant und beschrieben an den Ziegel- und Spannbetondecken schwer bzw. nicht mehr möglich. Die Mehrkosten sind dem erhöhten Montageaufwand der einzelnen Sammelhalterungen begründet. Die entsprechenden nicht zur Ausführung kommenden Positionen sind im Nachtrag bereits gegengerechnet worden. |
| <i>IB Friedrich</i> | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Freiflächensanierung ehem. Lederfabrik | | | | |
| Freiflächensanierung Areal Lederfabrik | Arge Lederfabrik Freital | 1.070.626,02 € | 677.250,42 € | 5.NT Freiflächensanierung (677.250,42 €): Stadtratsbeschluss vom 10.12.2020 zur Beschlussvorlage B 2020/079 |
| <i>IB Klingauf</i> | | | | |
| Kita Samenkorn | | | | |
| 1.NT Dachdecker | Meisterdach- und Fassadenbau GmbH | 54.792,26 € | 5.825,25 € | 1.NT Dachdecker (5.825,25 €): Durch den vorgefundenen Dachaufbau und auf Grund des Einbaus auf die bestehende Dachhaut, musste das Material der ausgeschriebenen Dampfsperre geändert werden. Durch die Materialänderung verbessert sich die Funktionalität der Dampfsperre (besserer Druckausgleich). |
| <i>IB Wolf</i> | | | | |
| Tiefbau | | | | |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Ausbau Pesterwitzer Straße | | | | |
| Los 1 Straßenbau (Seitenraum Hausnummer 4 und 4a) | Arndt Brühl GmbH | 868.240,93 € | 10.101,04 € | 4. NT Los 0, (10.101,04 €): Dieser beinhaltet Leistungen für das Auswechseln eines Stückes der TW-Leitung (1,9 T€), fehlende Bodenhülsen für Verkehrsschilder (2,8 T€), das Liefern und Einbauen von Geotextil unter dem Straßenunterbau in Teilbereichen (4,3 T€) und die Lieferung und den Einbau einer Entwässerungsrinne (1,0 T€) |
| <i>Los 0 ant. VS + Los 1 Straßenbau</i> | | | | |
| <i>IB Matthias Maut</i> | | | | |
| Mühlenparkviertel | | | | |
| Los 1 Verkehrsanlagen | Arndt Brühl GmbH | 106.462,55 € | 17.520,77 € | 1.NT Los 1 (17.520,77 €): Der NA beinhaltet eine umfangreichere Ampellösung während der Baumaßnahme als beschrieben (2,8 T€), die Beseitigung von verbliebenen Mauerresten der Lederfabrik und Wiedereinbau Ersatzmaterial im Fußwegbereich Hinterstraße (8,0 T€), das Material und den barrierefreien Umbau der stadtwärtigen Bushaltestelle am Sachsenplatz (6,7 T€) |
| <i>IB Arcadis</i> | | | | |